

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.203.1.2022

Kielce 29.04.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 21/N/III/RPO/202

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, Działania 3.3 - „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” RPOWŚ na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 29.03.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA MNIÓW

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Piotr Wilczak – Wójt Gminy Mniów

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

3 - „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

3.3 - „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 06.02.2017 r.
- zakończenie realizacji – 28.02.2022 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020r., poz. 818 j.t z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 21/N/III/RPO/2022, wydanego w dniu 23.03.2022 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:

- Główny Specjalista – Wojciech Fąfara (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Izabela Pastuszka (*członek zespołu*).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Anna Adach-Podgórska – Referent do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych i inwestycji.

11. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Piotr Wilczak – Wójt Gminy Mniów złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 29.03.2022 r. dostarczył i udostępnił całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów” – dowód nr 1.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.



- 4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od 06.02.2017 r. do 29.03.2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów”.

Adn. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

1. ***Postępowanie na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów z podziałem na 11 zadań – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.***

Zamówienie podzielone na jedenaście części zostało wszczęte w dniu 08.08.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 601959-N-2018 w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: <http://www.bip.mniow.pl>

Zgodnie z informacją o wynikach postępowania z dnia 14.09.2018 r., Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

- w zakresie zadania nr 1, 5, 6 oraz 10 – PJM INVEST, sp. z o.o., sp. k., ul. Witosa 66d, 25-561 Kielce,

w zakresie zadania nr 11 – CANEA Inżynieria i Komputery, Artur Polakowski, al. Legionów 3/4, 25-035 Kielce.

F 7p



Natomiast w zakresie zadań nr 2 – nr 4 oraz nr 7 – nr 9 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ w zakresie wymienionych zadań nie złożono żadnej oferty.

Z wybranymi Wykonawcami Zamawiający zawarł n/w umowy:

- w zakresie zadania nr 1, 5, 6 oraz 10 w dniu 20.09.2018 r., została zawarta umowa nr RI.272.8.2018 na łączną kwotę: 840 614,00 zł brutto;
- w zakresie zadania nr 11 w dniu 24.09.2018 r. została zawarta umowa nr RI.272.10.2018 na kwotę: 1 852 200,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono naruszenie art. 41 pkt 7 oraz pkt 7a ustawy Pzp.

2. *Postępowanie na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów w zakresie zadań nr 2 – nr 4 oraz zadań nr 7 – nr 9 – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie zamówienia z wolnej ręki.*

Zamówienie podzielone na sześć części zostało wszczęte w dniu 04.09.2018 r. poprzez przesłanie zaproszenia do negocjacji do czterech wybranych przez Zamawiającego Wykonawców. Zgodnie z protokołem postępowania, tryb zamówienia z wolnej ręki został wszczęty na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp, ponieważ we wcześniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nie wpłynęła żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.

W zakresie zadań nr 3, 4, 8 oraz 9 Zamawiający wybrał Wykonawcę CENTERIT, Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce i w dniu 20.09.2018 r., zawarł umowę nr RI.272.9.2018 na łączną kwotę: 209 000,00 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono naruszeń a jedynie uchybienia formalne.

Zgodnie z protokołami odbioru końcowego robót, zadania nr 3, 4, 8 oraz 9 zostały wykonane zgodnie z umową i w terminie.

3. *Postępowanie na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów w zakresie zadań nr 2 oraz nr 7 – zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.*



Zamówienie podzielone na dwie części zostało wszczęte w dniu 18.09.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej:
<http://www.bip.mniow.pl>

Zgodnie z informacją o wynikach postępowania z dnia 11.10.2018 r., Zamawiający w zakresie zadania nr 2 oraz zadania nr 7 wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane, Łukasz Pióro, Kajetanów Dolny 92, 26-050 Zagnańsk.

Z wybranym Wykonawcą, Zamawiający w dniu 12.10.2018 r., zawarł umowę nr RI.272.13.2018 na łączną kwotę 148 698,93 zł brutto.

Zgodnie z protokołami odbioru końcowego robót dla zadań nr 2 oraz zadania nr 7 zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono nieprawidłowości polegające na naruszeniu sekcji 6.5.2 pkt 13) oraz pkt 10) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.

W związku z stwierdzonym naruszeniem art. 41 pkt 7 oraz pkt 7a ustawy Pzp w postępowaniu nr 1 oraz naruszeniem sekcji 6.5.2 pkt 13) oraz pkt 10) Wytycznych w postępowaniu nr 3, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 ustaliła kwotę pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie w wysokości 52 232,32 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 44 397,47 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona w dniu 17.10.2019 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.3.99.2019/MG-1/P) oraz kontroli przeprowadzonej w dniach: 22-24.04.2020 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.94.2.2019/ASE-2).

4. Kontrolujący stwierdzili, że zamówienie:

- nr RI.7011.18.2018 z dnia 12.09.2018 r. (wartość umowy 18 450,00 zł brutto) dotyczące wyboru inspektora nadzoru,
- nr FN.IX.272.8.2018 z dnia 20.08.2018 r. (wartość umowy 3000,00 zł brutto) dotyczące wykonania kosztorysów inwestorskich,
- nr FN.IX.272.7.2018 z dnia 30.07.2018 r. (wartość umowy 20 000,00 zł brutto) dotyczące wykonania dokumentacji projektowej;

- nr FN.IX.272.3.2017 z dnia 12.01.2017 r. (wartość umowy 4 490,00 zł brutto) dotyczące wykonania studium wykonalności,
 - nr FN.272.8.2016 z dnia 30.12.2016 r. (wartość umowy 12 054,00 zł brutto) dotyczące wykonania audytu energetycznego
- zostały sprawdzone przez pracowników Oddziału Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju na etapie rozliczania wniosków o płatność.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z wykonaniem prac termomodernizacyjnych zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych – dowód nr 2.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

W II etapie dokonano oględzin 3 budynków (Urząd Gminy Mniów, Szkoła Podstawowa w Cierchach oraz Szkoła Podstawowa w Rogowicach) poddanych termomodernizacji w ramach projektu RPSW.03.03.00-26-0072/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów”. Beneficjent w ramach projektu zmodernizował budynki poprzez ocieplenie ścian, modernizację systemów CO, wymianę stolarki okiennej, budowę instalacji fotowoltaicznych, wymianę instalacji elektrycznych.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Adn. 4

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Adn. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100%, tj. szt. 3;
5. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100%, tj. szt. 3;
6. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100%, tj. szt. 3;
7. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – wskaźnik zrealizowano w 100%, tj. 3 569,55 m²;

8. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa 615 581,20 kWh/rok.

Powyższy wskaźnik w dokumentacji projektowej został wykazany jako wskaźnik produktu. Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie Partnerstw 2014-2020, Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych z dnia 7 marca 2014 r. wskaźnik „Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]” należy traktować jako wskaźnik rezultatu bezpośredniego. W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent wysłał pismo do IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 o przesunięcie wyżej wymienionego wskaźnika ze wskaźników produktu do wskaźników rezultatu.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa: 1 438,68 GJ/rok,
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa 29,29 MWh/rok,
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika,
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika,
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] - na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa 213,80 tony równoważnika CO₂,
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika,
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa 1 638,90 GJ/rok.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym w wniosku o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji

projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu pn.:

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂];
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].

W związku z powyższym, zastosowanie ma wynikająca z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 21.12.2020 r.* reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014-2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 28.02.2023 r.

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zaleceń we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0072/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową

- o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych stwierdzono, naruszenie art. 41 pkt 7 oraz pkt 7a ustawy Pzp w postępowaniu nr 1 oraz naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 13) oraz pkt 10) Wytycznych w postępowaniu nr 3.
 3. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu w 100%.
 4. Stwierdzono, że do dnia kontroli nie zostały zrealizowane n/w wskaźniki rezultatu:
 - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32),
 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok],
 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂],
 - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]
 5. Stwierdzono, że Beneficjent w pełni stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu RPSW.03.03.00-26-0072/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne w pkt V Informacji pokontrolnej.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 11 stron a także 4 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Fąfara *Wojciech Fąfara*

IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka *Izabela Pastuszka*

Kontrolowany/a:
WOJT

mgr Piotr Wilczak

.....
GMINA MNIÓW
woj. świętokrzyskie
26-080 Mniów, ul. Centralna 9
tel/fax (41) 3737004, 3737024

